



**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN  
RAMO 33  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL 2025  
(FAISMUN 2025)**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

SIENDO LAS 10:15 HRS. DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025 Y ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA

**MUNICIPIO:** YAUHQUEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL  
**LOCALIDAD:** EL ROSARIO OCOTOXCO **FAISMUN2543006**

**TIPO DE PROYECTO:** ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES  
**MODALIDAD DEL PROYECTO:** AMPLIACION  
**PROYECTO:** RED DE ELECTRIFICACION (PIR)  
**INCIDENCIA:** DIRECTA

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA RETAMA  
**UBICACIÓN:** CALLE LA RETAMA  
**ENTRE:** CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALLENDE

INVERSIÓN PROGRAMADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
84,882.25	84,882.25	-	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
84,882.25	84,882.25	-	-	-

META PROGRAMADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	228.00

META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	228

**FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS:** SIN APORTACION

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONVENIO

**FECHA DE INICIO:** 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



**OPERADO  
FAISMUN**



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN  
RAMO 33  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL 2025  
(FAISMUN 2025)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Nº DE OBRA: FINAL  
FAISMUN2543006

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 11:05 HRS. DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024-2027



LIC. DAVID VEGA TERRAZAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
POR EL C. AYUNTAMIENTO



SÍNDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024 - 2027

KARLA SANCHEZ CORTEZ  
PRESIDENTE

COMITÉ DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024-2027

PEDRO ANCELMO ALVARADO TREJO  
SECRETARIO

MARIA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ  
TESORERO

FLORINA TREJO RUIZ  
VOCAL



POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024-2027

ARQ. STEPHANIE SANCHEZ DIAZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FAISMUN**