



**MUNICIPIO DE YAUHQEMEHCAN**  
**RAMO 33**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MUNICIPAL 2025**  
**(FAISMUN 2025)**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

SIENDO LAS 11:45 DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025 Y ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA

**MUNICIPIO:** YAUHQEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL  
**LOCALIDAD:** EL ROSARIO OCOTOXCO **FAISMUN2543008**

**TIPO DE PROYECTO:** ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES  
**MODALIDAD DEL PROYECTO:** AMPLIACION  
**TUBRO:** RED DE ELECTRIFICACION (PIR)  
**INCIDENCIA:** DIRECTA

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES  
**UBICACIÓN:** CALLE NIÑOS HEROES  
**ENTRE:** CALLE INDEPENDENCIA Y EMILIANO ZAPATA

INVERSIÓN PROGRAMADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
72,778.72	72,778.72	-	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
72,778.71	72,778.71	-	-	-

META PROGRAMADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	145.00

META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	145

**FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS:** SIN APORTACION

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONVENIO

**FECHA DE INICIO:** 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**OPERADO FAISMUN**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
AYUNTAMIENTO DE YAUHQEMEHCAN  
2024-2027





MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN  
RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL 2025  
(FAISMUN 2025)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION



N° DE OBRA: FINAL  
FAISMUN2543008

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 2024-2027 DE LA MISMA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION



LC. DAVID VEGA TERRAZAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024-2027  
COMITÉ DE OBRA

DOLORES CORTEZ RAMIREZ  
PRESIDENTE

MARIA DEL SOCORRO DIAZ VAZQUEZ  
SECRETARIO

YAKSI SANCHEZ CORTEZ  
TESORERO

RICARDO FLACHI DIAZ  
VOCAL



SÍNDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN  
2024 - 2027



POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN  
2024 - 2027  
ARQ. STEPHANIE SANCHEZ DIAZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS  
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO  
FAISMUN