



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



SIENDO LAS 14:10 DEL DIA 31/10/2025 DEL 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA.

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL
LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN **FAISMUN2543011**

TIPO DE PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

MODALIDAD DEL PROYECTO AMPLIACION

UBRO: RED DE ELECTRIFICACION (PIR)

INCIDENCIA: DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV 21 DE MARZO

UBICACIÓN: PRIV 21 DE MARZO

ENTRE: CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y JOSE LUIS SOSA



INVERSIÓN PROGRAMADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
21,247.81	21,247.81	-	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
21,247.81	21,247.81	-	-	-

META PROGRAMADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	40.00

META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	40.00

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONVENIO

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITE DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

Nº DE OBRA: FINAL
FAISMUN2543011

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA INTERVIENEN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 14:50 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. DAVID VEGA TERRAZAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027
COMITÉ DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024 - 2027

C. ARELI VASQUEZ CRUZ
PRESIDENTE

C. MARIA EUGENIA VASQUEZ CRUZ
SECRETARIO

C. BELIA VASQUEZ CRUZ
TESORERO

C. ARCADIO VAZQUEZ CHAMORRO
VOCAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027
ARQ. STEPHANIE SÁNCHEZ DÍAZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS
SUPERVISOR DE OBRA