



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



SIENDO LAS 16:15 DEL DIA 31/10/2025 DEL 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA.

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL
LOCALIDAD: SAN DIONISIO **FAISMUN2543012**

TIPO DE PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO AMPLIACION
UBRO: RED DE ELECTRIFICACION (PIR)
INCIDENCIA: DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PCALLE PORFIRIO DIAZ Y TLAHUCOLE

UBICACIÓN: PORFIRIO DIAZ Y TLAHUICOLE

ENTRE: CALLE PRINCIPAL Y MOCTEZUMA

INVERSIÓN PROGRAMADA					INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
182,451.64	182,451.64	-	-	-	182,451.64	-	-	-	-

META PROGRAMADA		META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD	U. DE M.	CANTIDAD
ML	348.00	ML	348.00

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONVENIO

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL **COMITE DE OBRA**, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

N° DE OBRA: FINAL
FAISMUN2543012

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 17:30 DEL MISMO DIA SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027



LIC. DAVID VEGA TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
COMITE DE OBRA
2024-2027



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024 - 2027

[Signature]
C. ARMANDO SANCHEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE

[Signature]
C. KARLA SANCHEZ ROJAS
SECRETARIO

[Signature]
C. JANET VAZQUEZ MORALES
TESORERO

[Signature]
C. MARIA DE LA PAZ FLORES GUTIERREZ
VOCAL

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

[Signature]
ARQ. STEPHANIE SANCHEZ DIAZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

[Signature]
ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

