



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

SIENDO LAS 09:30 DEL DIA 03/11/2025 DEL 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA.

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN **FAISMUN2543018**

TIPO DE PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO: AMPLIACION
GRUPO: RED DE ELECTRIFICACION (PIR)
INCIDENCIA: DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROL. OCHIPANGO
UBICACIÓN: PROL. OCHIPANGO
ENTRE: CARRETERA MEX.-VER Y CALLE LOS ANGELES



INVERSIÓN PROGRAMADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
129,186.53	129,186.53	-	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
129,186.53	129,186.53	-	-	-

META PROGRAMADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	427.00

META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	427.00

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONVENIO



FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



N° DE OBRA: FINAL
FAISMUN2543018

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 10:45 DEL MISMO DIA SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. DAVID VEGA TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
POR EL H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
COMITÉ DE OBRA
2024-2027



SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024 - 2027

C. ARACELI PEREZ ROMERO
PRESIDENTE

C. MARIA DEL CARMEN PEREZ ROMERO
SECRETARIO

C. JANETH PEREZ LEMUS
TESORERO

C. TANIA VAZQUEZ CAMPOS
VOCAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ARQ. STEPHANIE SANCHEZ DIAZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
FAISMUN