



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025
(FAISMUN 2025)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

SIENDO LAS 12:05 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENTE DE COMUNIDAD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA.

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN **N° DE OBRA:** FINAL
LOCALIDAD: SANTA URSULA ZIMATEPEC **FAISMUN2543025**

TIPO DE PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO: AMPLIACION
RUBRO: RED DE ELECTRIFICACION (PIR)
INCIDENCIA: DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ERMITA Y PROL AQUILES
UBICACIÓN: PRIVADA ERMITA Y PROL AQUILES
ENTRE: CALLE REFORMA Y PRIVADA CDA. PROL. J. CARRANZA



INVERSIÓN PROGRAMADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
72,778.71	72,778.71	-	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
72,778.71	72,778.71	-	-	-

META PROGRAMADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	145.00

META ALCANZADA	
U. DE M.	CANTIDAD
ML	145.00

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONVENIO

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TÉRMINO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
 RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL 2025
 (FAISMUN 2025)
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



Nº DE OBRA: FINAL
 FAISMUN2543025

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 13:40 DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA-RECEPCION


 LIC. DAVID VEGA TERRAZAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 POR EL AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN
 2024-2027
 COMITÉ DE OBRA


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN
 2024-2027

C. MARIA DEL ROCIO BONILLA SALAZAR
 PRESIDENTE

C. MARIA GUADALUPE BONILLA SALAZAR
 SECRETARIO

C. GERONIMA PEREZ PALAFOX
 TESORERO

C. PEDRO SANCHEZ DIAZ
 VOCAL



SÍNDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN

FOR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


 ARQ. STEPHANIE SANCHEZ DIAZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. GREGORIO VAZQUEZ CAMPOS
 SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN
 2024-2027

**OPERADO
 FAISMUN**