



Ayuntamiento de
Yauhquemehcan
2024-2027

Ayuntamiento de Yauhquemehcan

Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala a 25 del mes julio del 2025.

Oficio No. MYT/PMY/1C-554/07/2025

Asunto: Entrega de reporte trimestral

2DO TRIM ABR-JUN 2025 (SRFT)

DEFINITIVO ANUAL 2024.

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial y afectuoso saludo, doy contestación al número de oficio: DCGCH/0990/2025, con fecha de recepción 24 de junio de 2025 y a la vez, de conformidad con el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 48 y 49 de la Ley de coordinación Fiscal; 68, 71, 72, y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operaciones del ramo General 33, las entidades federativas y por conducto de éstas, los municipios y las alcaldías de Ciudad de México, deben remitir al Ejecutivo Federal información consolidada del ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos, así en relación a lo anterior remito lo siguiente:

1. Segundo Trimestre abril - junio, Formatos requisitados A, B, Y C del Anexo-SRFT FORTAMUN y FAISMUN con los datos que el mismo requiere.
2. Definitivo anual 2024, Formatos requisitados A, B, Y C del Anexo-SRFT FORTAMUN y FAISMUN con los datos que el mismo requiere.

Sin otro particular me despido de usted; quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

SECRETARÍA
DE FINANZAS

002710

TLAXCALA

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE

YAUHQUEMEHCAN

2024-2027

LIC. DAVID VEGA TERRAZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBIDO
28 JUL. 2025
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	YAUHQUEMEHCAN

Trimestre a reportar:	2do. trimestre de 2025
-----------------------	------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Rubrica	Partidas		Avance Financiero					Pagado	Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa			Partida Especifica	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	0.00	0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	613	9,240,804.50	9,240,804.50	7,447,228.92				
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	0.00	0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	616	9,240,804.50	9,240,804.50	3,747,940.48				

Ing. María del Carmen Loranca Grijalva
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2025
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - RENTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 2DO. TRIM 2025 (01 ABR A 31 JUN 2025)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC.	CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
--	--


Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a Reportar: 3do. Trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAQUEMULCO
Municipio: YAQUQUEMEHCAN

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Proyec. del 5º	Programa Fondo Convierto Especializado	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reasumido (Reasumido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA250202541785	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS FLORES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	65,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541789	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE RETAMA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	94,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541788	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HERÓES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	72,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541784	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS ANGELES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	47,781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202543796	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE REAL	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	38,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535194	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA DE CALLE JAZMINES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	35,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202543797	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE OCOTES	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	207,208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202543798	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CARR. MEXICO-VERACRUZ	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	46,980.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541787	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE LA JUANITA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	70,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541794	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIVERTAT	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	338,978.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541791	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHICA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	171,669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541793	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	485,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541790	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	108,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535195	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL A 2 DE ENERO	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	266,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541783	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VINEDOS	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	211,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541796	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAJE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	239,701.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535190	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVA. 20 DE NOVIEMBRE	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	137,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541795	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIRADOR	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	280,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535192	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AZUCENA	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	554,005.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	756,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202541792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GRANITO	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	321,331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA250202535188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIRADOR	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	487,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



TLA23020236193	ELIMINATORIO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	1,114,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TLA23020241798	CONSTRUCCION DE RED DE SANEAMIENTO SANITARIO EN CALLE ENCINOS	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	244,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							6,338,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Ing. Maria del Carmen Loranca Grijalva
 Elaboró


 Arq. Rubén de la Cruz
 Elaboró

PARA EL CASO DE SOLA, MONIEM CLAVE SANO, CLAVE DE PROGRAMA ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL PROGRAMA FONCO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE N. 110.

DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN
 2024-2027

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	33%	23	70	17%	4	24	
	3er. Trimestre	47%	33	70	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	49%	34	70	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	34%	24	70	83%	20	24	
	3er. Trimestre	49%	34	70	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	50%	35	70	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	1%	1	70	0%	0	24	
	3er. Trimestre	1%	1	70	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	1%	1	70	#DIV/0!			

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA: 5/15 + 5/15 + 5/15= 15/15 = 1 = 100%

Ing. Maria del Carmen Loranca Grijalva
Elaboró

DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTOS Y
DE ASESORIA URBANO
AUTORIZA
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEXCAN
2024-2027

Arq. Stephanie Sanchez Diaz

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Fondo		Resumen de Ejercicio	Tipo Gasto	Período		Avance Financiero					Observaciones
		Clave de Programa	Clave de Subprograma			Programa Fondo Común	Programa Fondo Específico						
2024	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,596.54	2,474,596.54	2,474,596.54	2,474,596.54
2024	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611,398.58	6,611,398.58	6,611,398.58	6,611,398.58
2024	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834,189.16	8,834,189.16	8,834,189.16	8,834,189.16
2024	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,192.63	747,192.63	747,192.63	747,192.63
2024	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,016.09	283,016.09	283,016.09	283,016.09
								\$544.88	\$544.88	\$18,950,393.00	\$18,950,393.00	\$18,950,393.00	\$18,950,393.00

Ing. María del Carmen Contreras Ochoa

Elaboró



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027