



Ayuntamiento de
Yahauquemehcan
2024-2027

Ayuntamiento de Yahauquemehcan

Municipio de Yahauquemehcan, Tlaxcala a 24 del mes Julio del 2026.

Oficio No. MYT/PMY/1C-528/07/2026
Asunto: Entrega de reporte trimestral
2DO TRIM ABR-JUN 2026 (SRFT)
DEFINITIVO 2025 (SRFT)

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente le envío un cordial y afectuoso saludo, doy contestación al número de oficio: **DCGCH/0784/2026**, con fecha de recepción 18 de junio de 2026 y a la vez, de conformidad con el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72, y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operaciones del ramo General 33, las entidades federativas y por conducto de éstas, los municipios y las alcaldías de Ciudad de México, deben remitir al Ejecutivo Federal información consolidada del ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos, así en relación a lo anterior remito lo siguiente:

1. **Segundo Trimestre abril – junio, Formatos requisitados A, B, Y C del Anexo-SRFT FAISMUN.**
2. **Informe Definitivo del 2025 FAISMUN (SRFT).**

Sin otro particular me despido de usted; quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

27 JUL. 2026

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
YAHUQUEMEHCAN

2024-2027
LC DAVID VEGA TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

F. 2487




Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	YAUHQUEMEHCAN

Trimestre a reportar:	2do. Trimestre de 2026
-----------------------	------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$561.28	\$0.00										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	613	7,595,380.00	7,595,377.40	4,557,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	616	11,393,070.00	11,393,066.10	6,835,840.92	1,746,354.96	0.00	0.00	0.00	


Ing. Maria del Carmen Loranca Grijalva
Elaboró

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2026
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 2DO. TRIM 2026 (01 ABR A 30 JUN 2026)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC.	CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
---	--


Arq. Stephanie Sanchez Diaz
Autorizó
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 2do. Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA260202643780	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VERONICA RASCON - 155938	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	783,043.62	743,605.56	743,605.56	743,605.56	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VIÑEDOS- FAISMUN2643005 - 167404	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	1,934,001.65	19,340,014.65	19,340,014.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643781	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL- FAISMUN2643006 - 159015	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	157,210.87	157,210.57	157,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643782	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE- faismun2643004 - 167352	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	86,609.30	86,609.30	86,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643784	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE I ZARAGOZA- FAISMUN2643007 - 167619	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	67,833.78	67,833.78	67,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643785	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV_2DA DE LOS ARCOS-FAISMUN2643012 - 168165	33	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	1,237,559.96	1,002,749.40	1,002,749.40	1,002,749.40	0.00	0.00	0.00	
							4,266,259.18	21,398,023.26	21,398,023.26	1,746,354.96	0.00	0.00	0.00	

Arq. Stephanie Sanchez Diaz

DIRECCION DE OBRAS
 PUBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO
 AYUNTAMIENTO DE
 YAUHQUEMEHCAN
 2024-2027

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"						
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS						
Método de Cálculo	Período	PLANEO			ALCANZADA	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1
	2do. Trimestre	14%	10	70	50%	3
	3er. Trimestre					
	4to. Trimestre					
Justificación de Variaciones						

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"						
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS						
Método de Cálculo	Período	PLANEO			ALCANZADA	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1
	2do. Trimestre	14%	10	70	50%	3
	3er. Trimestre					
	4to. Trimestre					
Justificación de Variaciones						

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)						
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"						
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS						
Método de Cálculo	Período	PLANEO			ALCANZADA	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	70	1%	1
	2do. Trimestre	0%	0	70	0%	0
	3er. Trimestre					
	4to. Trimestre					
Justificación de Variaciones						

** Numerador y Denominador (# Número proyecto), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.
 NOTA: 5/15 + 5/15 + 5/15 = 1 = 100%

Ing. María del Carmen Loranca Grijalva
 Elaboró

Aprobado:
 Arq. Stephanie Samaniego
 Autorizada 2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	YAUHQUEMEHCAN

Trimestre a reportar: 2do. Trimestre de 2026

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convento Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$561.28	\$0.00										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	613	7,595,380.00	7,595,377.40	4,557,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	616	11,393,070.00	11,393,066.10	6,835,840.92	1,746,354.96	0.00	0.00	0.00	

Ing. María del Carmen Loranca Grijalva
Elaboró

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2026
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 2DO. TRIM 2026 (01 ABR A 30 JUN 2026)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

Arq. Stephanie Sánchez Díaz
Autorizó

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	YAUHQUEMEHCAN

Trimestre a reportar: 2do. Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO						AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pr	Programa Fondo Convenio Específico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA260202643780	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VERONICA RASCON - 155938	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	783,043.62	743,605.56	743,605.56	743,605.56	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VIÑEDOS- FAISMUN2643005 - 167404	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	1,934,001.65	19,340,014.65	19,340,014.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643781	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL- FAISMUN2643006 - 159015	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	157,210.87	157,210.57	157,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643782	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE-faismun2643004 - 167352	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	86,609.30	86,609.30	86,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643784	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE I. ZARAGOZA- FAISMUN2643007 - 167619	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	67,833.78	67,833.78	67,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643785	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 2DA DE LOS ARCOS-FAISMUN2643012 - 168185	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	0%	1,237,559.96	1,002,749.40	1,002,749.40	1,002,749.40	0.00	0.00	0.00	
							4,266,259.18	21,398,023.26	21,398,023.26	1,746,354.96	0.00	0.00	0.00	

Ing. Maria del Carmen Loranca Grijalva
Elaboró

Arq. Stephanie Sanchez Díaz
Autorizó DIRECCIÓN

phanie Sanchez Diaz
Autorizó DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO
AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN
2024-2027

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.	ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO DESTINO DEL GASTO
--	--

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	14%	10	70	50%	3	6	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1%	1	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	14%	10	70	50%	3	6	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	70	1%	1	70	
	2do. Trimestre	0%	0	70	0%	0	6	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

* Numerador y Denominador(# Numero proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisar Meta Planeada para todos los casos.
 **** Requisar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre
 ***** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.
 NOTA: 5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100%

Ing. María del Carmen Loranca Grijaiva
 Elaboró



DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO
 Arq. Stephanie SANDOVAL
 AUTODISEÑO AUTODISEÑO
 2024-2027